

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ (๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เด็กและเยาวชน (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๘๒)	๕๐,๐๐๐	ม.ค.-๖๙	✓			ยังไม่มีงบ เบิกจ่าย	
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองสูงใต้ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๘๒)	๔๖๓,๒๒๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๖๗,๑๓๐	
๓	วัสดุงานบ้านงานครัว(อาหารเสริม นม) (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๘๓)	๖๕๓,๗๕๓	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๑๑,๖๓๒.๔๕	
๔	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกกลาง (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๘๔)	๑๖๕,๖๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		เบิกจ่ายไปแล้ว ๗๙,๒๐๐	
๕	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกหินกอง (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๘๔)	๓๕๖,๔๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๗๒,๘๐๐	
๖	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแวง (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๘๕)	๔๘๖,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๔๕,๗๐๐	
๗	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหลุบปิ้ง (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๘๕)	๒๓๒,๒๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๔๔,๐๐๐	
๘	อุดหนุน โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเหล่าน้อย (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๘๕)	๑๐๐,๘๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		เบิกจ่ายไปแล้ว ๕๒,๒๐๐	
๙	โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านจิตอาสา ปีที่ ๑๓ โดยใช้หนองแวง Love Model (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๘๖)	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	✓			ยังไม่มีงบ เบิกจ่าย	
	รวม	๒,๕๓๗,๙๗๓	-					

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ (๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	สำรวจและขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมว (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๐๒)	๖,๐๐๐	ก.พ.๖๙ - ส.ค.๖๙		✓		เบิกจ่ายแล้ว ๑,๘๗๕	
๒	หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน.หนองสูงใต้ (FR) (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๐๓)	๔๐๘,๘๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		เบิกจ่ายแล้ว ๑๗๐,๐๐๐	
๓	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๐๓)	๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙ - ก.ย.๖๙	✓			ยังไม่มี การเบิกจ่าย	
๔	ควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหลุบปิ้ง หมู่ที่ ๑ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๐๔)	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙ - ก.ย.๖๙	✓			ยังไม่มี การเบิกจ่าย	
๕	ควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๒ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๐๕)	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙ - ก.ย.๖๙	✓			ยังไม่มี การเบิกจ่าย	
๖	ควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านแวง หมู่ที่ ๓ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๐๕)	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙ - ก.ย.๖๙	✓			ยังไม่มี การเบิกจ่าย	
๗	ควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ ๔ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๐๕)	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙ - ก.ย.๖๙	✓			ยังไม่มี การเบิกจ่าย	
๘	ควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ ๕ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๐๕)	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙ - ก.ย.๖๙	✓			ยังไม่มี การเบิกจ่าย	
๙	ควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านแวง หมู่ที่ ๖ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๐๔)	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙ - ก.ย.๖๙	✓			ยังไม่มี การเบิกจ่าย	

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ (๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๐	ควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๗ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๐๔)	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๕ - ก.ย.๖๕	✓			ยังไม่มี เบิกจ่าย	
๑๑	ควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านแว้งใหม่ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๘ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๐๖)	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๕ - ก.ย.๖๕	✓			ยังไม่มี เบิกจ่าย	
๑๒	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านหลุบผึ้ง หมู่ ๑ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๐๖)	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๕ - ก.ย.๖๕	✓			ยังไม่มี เบิกจ่าย	
๑๓	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๒ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๐๗)	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๕ - ก.ย.๖๕	✓			ยังไม่มี เบิกจ่าย	
๑๔	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านแว้ง หมู่ที่ ๓ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๐๗)	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๕ - ก.ย.๖๕	✓			ยังไม่มี เบิกจ่าย	
๑๕	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ ๔ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๐๗)	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๕ - ก.ย.๖๕	✓			ยังไม่มี เบิกจ่าย	
๑๖	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ ๕ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๐๘)	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๕ - ก.ย.๖๕	✓			ยังไม่มี เบิกจ่าย	
๑๗	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านแว้ง หมู่ที่ ๖ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๐๘)	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๕ - ก.ย.๖๕	✓			ยังไม่มี เบิกจ่าย	
๑๘	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๗ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๐๙)	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๕ - ก.ย.๖๕	✓			ยังไม่มี เบิกจ่าย	
๑๙	อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์บ้านแว้งใหม่ หมู่ที่ ๘ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๐๔)	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๕ - ก.ย.๖๕	✓			ยังไม่มี เบิกจ่าย	
	รวม	๖๒๔,๘๐๐	-					

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้

๑.ยุทธศาสตร์ พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ (๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ (ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต) (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๐)	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	✓			ยังไม่มี เบิกจ่าย	
๒	ส่งเสริม สนับสนุน ศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๑)	๗๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓		เบิกจ่ายแล้ว ๒๐,๘๐๐	
๓	ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยสหพันธภาพและการมีส่วนร่วม (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๑)	๕๐,๐๐๐	เม.ย.-๖๙	✓			ยังไม่มี เบิกจ่าย	
	รวม	๑๔๐,๐๐๐						

๑.ยุทธศาสตร์ พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ (๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๕)	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.-๖๙	✓			ยังไม่มี เบิกจ่าย	
๒	รณรงค์ส่งเสริม การป้องกันไฟฟ้า (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๖)	๑๐,๐๐๐	ก.พ.-๖๙	✓			ยังไม่มี เบิกจ่าย	
๓	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบทบาทสตรี (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๖)	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-๖๙			✓	เบิกจ่ายแล้ว ๒๐,๐๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๔	อุดหนุนโครงการส่งเสริมพลังแผ่นดินจัดสันปฎิบัติยาเสพติด หมู่ที่ ๒,๓,๔,๖,๗,๘ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๗-๑๑๘)	๖๐,๐๐๐	มี.ค.-๖๙	✓			ยังไม่มี เบิกจ่าย	
	รวม	๑๐๐,๐๐๐	-					

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้

๑.ยุทธศาสตร์ พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๖๑)	๖,๗๑๒,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙		✓		เบิกจ่ายแล้ว ๓,๒๒๒,๑๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๖๑)	๑,๘๓๘,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙		✓		เบิกจ่ายแล้ว ๘๒๕,๐๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๖๒)	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙		✓		เบิกจ่ายแล้ว ๑๑,๐๐๐	
	รวม	๘,๕๘๐,๙๐๐	-					

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้

๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน (๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๒)	๑๕,๐๐๐	พ.ค.-๖๙	✓			ยังมีการ เบิกจ่าย	
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๒)	๑๕,๐๐๐	พ.ค.-๖๙	✓			ยังมีการ เบิกจ่าย	
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๒)	๑๕,๐๐๐	พ.ค.-๖๙	✓			ยังมีการ เบิกจ่าย	
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๓)	๑๕,๐๐๐	พ.ค.-๖๙	✓			ยังมีการ เบิกจ่าย	
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๓)	๑๕,๐๐๐	พ.ค.-๖๙	✓			ยังมีการ เบิกจ่าย	
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๓)	๑๕,๐๐๐	พ.ค.-๖๙	✓			ยังมีการ เบิกจ่าย	
๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๓)	๑๕,๐๐๐	พ.ค.-๖๙	✓			ยังมีการ เบิกจ่าย	
๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๑๓)	๑๕,๐๐๐	พ.ค.-๖๙	✓			ยังมีการ เบิกจ่าย	
	รวม	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้

๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๒๙)	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ - มี.ค.๖๙			✓	เบิกจ่ายแล้ว ๑๔๙,๕๐๐	
๒	ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ที่ศาลาประชาคม บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๗ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๒๙)	๔๘๓,๐๐๐	มี.ค.๖๙ - พ.ค.๖๙		✓		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	
๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเหล่าน้อย ม.๔ - บ้านหนองแคน ม.๗ (สายนาง่วง ถนน ทางเข้าศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.หนองสูง หมายเลขถนน มท.๕๒-๐๓๑) (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๒๙)	๔๘๘,๒๐๐	มี.ค.๖๙ - พ.ค.๖๙	✓			ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลุบปึง - ป่าช้า หมู่ ๑ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๓๐)	๒๓๙,๓๐๐	ก.พ.๖๙ - เม.ย.๖๙			✓	เบิกจ่ายแล้ว ๒๓๙,๐๐๐	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแวง - นาดี บ้านแวง หมู่ที่ ๓ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๓๐)	๔๗๙,๘๐๐	เม.ย. ๖๙ - มิ.ย.๖๙	✓			ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	
๖	ก่อสร้างฝายน้ำล้น (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๓๐)	๒๙๖,๐๐๐	มี.ค.๖๙ - พ.ค.๖๙		✓		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	
๗	ก่อสร้างยกระดับถนนดินเสริมผิวลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ ๕ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๓๑)	๔๗๐,๕๐๐	ม.ค.๖๙ - มี.ค.๖๙		✓		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	
๘	ขยายเขตประปาขนาดใหญ่(ท่อเมน) ให้ครบทุกหลังคาเรือน หมู่ ๘ (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๓๑)	๓๕๗,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ - มิ.ย.๖๙	✓			ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	
๙	ขยายไหล่ทางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร(สายข้างโรงเรียนบ้านแวง-นายนายสนิตย์ บุรัตน์) (ข้อบัญญัติฯ หน้า ๑๓๑)	๑๗๘,๙๐๐	ม.ค.๖๙ - มี.ค.๖๙		✓		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	
๑๐	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์รอบเมรุ บ้านหลุบปึง หมู่ที่ ๑ (โอนงบปี ๖๗ ตั้งเป็นรายการใหม่ ขอเงินเบิกจ่าย ปี ๖๘)	๓๓๖,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ธ.ค.๖๘		✓		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแวง หมู่ที่ ๓ (ช่วงบ้านนายบรรเทา กลางประพันธ์ - บ้านนายอนันท์ เมืองแทน) (โอนงบปี ๖๗ ตั้งเป็นรายการใหม่ ขอเงินเบิกจ่าย ปี ๖๘)	๑๖๘,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ก.พ.๖๙		✓		ยังไม่มี การ เบิกจ่าย	

๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๒	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังห้วยกระเบียน บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ ๔ (ช่วงนายนุชิต บุญรักษา) (โอนงบปี ๖๗ ตั้งเป็นรายการใหม่ ขอเงินเบิกจ่าย ปี ๖๘)	๔๙๙,๐๐๐	ม.ค.๖๙ - มี.ค.๖๙		✓		ยังไม่มี การเบิกจ่าย	
๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแวง หมู่ที่ ๖ (ช่วงบ้านนางสมหมาย ไชยศรี - บ้านนายกำพลศักดิ์ อาจวิชัย) (โอนงบปี ๖๗ ตั้งเป็นรายการใหม่ ขอเงินเบิกจ่าย ปี ๖๘)	๒๓๓,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ม.ค.๖๙		✓		ยังไม่มี การเบิกจ่าย	
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแวงใหม่ หมู่ที่ ๘ (บ้านนายปฏิยุทธ โคสาสุ) (โอนงบปี ๖๗ ตั้งเป็นรายการใหม่ ขอเงินเบิกจ่าย ปี ๖๘)	๑๒๗,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ม.ค.๖๙		✓		ยังไม่มี การเบิกจ่าย	
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนน มท.๕๒-๐๒๗- ถ้ากกะพุง บ้านแวง หมู่ที่ ๓ (โอนงบปี ๖๗ ตั้งเป็นรายการใหม่ ขอเงินเบิกจ่าย ปี ๖๘)	๔๙๙,๐๐๐	ม.ค.๖๙ - มี.ค.๖๙	✓			ยังไม่มี การเบิกจ่าย	
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนหนองไผ่ - ห้วยกระเบียน บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ ๔ (โอนงบปี ๖๗ ตั้งเป็นรายการใหม่ ขอเงินเบิกจ่าย ปี ๖๘)	๔๙๙,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ก.พ.๖๙		✓		ยังไม่มี การเบิกจ่าย	
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาตง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๒ (โอนงบปี ๖๗ ตั้งเป็นรายการใหม่ ขอเงินเบิกจ่าย ปี ๖๘)	๔๙๒,๙๐๐	ต.ค.๖๘ - ธ.ค.๖๘		✓		ยังไม่มี การเบิกจ่าย	
๑๘	ก่อสร้างยกระดับถนนดินเสริมผิวลูกรังเพื่อการ เกษตรสายเลียบบ้วยไผ่ตอนกลาง - สะพาน ห้วยกระเบียนตอนล่าง บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๗ (โอนงบปี ๖๗ ตั้งเป็นรายการใหม่ ขอเงินเบิกจ่าย ปี ๖๘)	๓๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ธ.ค.๖๘	✓			ยังไม่มี การเบิกจ่าย	
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกหินกอง - นาหนองมันปลาบ้านโคกหินกอง หมู่ที่ ๕ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๖๘)	๒,๘๘๙,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - เม.ย.๖๙	✓			ยังไม่มี การเบิกจ่าย	
๒๐	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง บ้านเหล่าน้อย - บ้านหนองแคน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบเหลือจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗)	๑,๖๕๗,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ธ.ค.๖๘		✓		ยังไม่มี การเบิกจ่าย	
	รวม	๑๐,๘๗๒,๖๐๐	-	-	-	-		